




19.º RELATORIO SEMESTRAL

DA

DIRECTORIA DA ESTRADA DE FERRO DE D. PEDRO II

Lido em Sessão Ordinaria da Assembléa Geral dos Accionistas de 4 de Fevereiro de 1865





A Directoria vem expôr-vos as occurrencias principaes do semestre findo.

CONTABILIDADE CENTRAL

Conta de capital

12.ª	Deficit em 30 de Junho de 1864	ue faltava da	264.958\$152 600.200\$000
	F		335:241\$898
	Empregaram-se:		
	Em material para o trafego e para a		
3.ª	secção	260.041\$232	
	Em estações	51.342\$670	
	Na 2.ª secção	369.441\$382	
	" 3.8 "	383,466\$376	
	Administração central e Direcção technica.	77.646\$339	
		1.141.937\$999	
	Indemnisação de capital	64.037\$257	1.077.900\$742
	Deficit em 31 de Dezembro		742.658\$894

A existencia deste dificit, supprido temporariamente pelas quantias em deposito, tem sido o resultado de se espaçarem as chamadas por contemplação para com os embaraços commerciaes desta praça

REFORMA DA EMPREZA

Ao que expôz a Directoria no ultimo relatorio, só póde accrescentar presentemente, 1.º que o projecto de lei votado pela Camara Temporaria não foi ainda discutido pelo Senado, o qual provavelmente deliberará a respeito na proxima sessão legislativa; 2.º que tem continuado, bem que mais frouxamente, o movimento de transferencia de nossas acções para o Thesouro, hoje senhor de 45,631 das 60,000 que formam a emissão.

CONTAS DOS EMPREZARIOS

A esperança manifestada no passado relatorio de que Roberts Harvey e C.ª prescindindo de reclamações infundadas, se resolveriam a levantar o saldo da conta corrente, que a Directoria organisára, felizmente verificou-se. Em

data de 31 de Outubro foi pago esse saldo no valor de 332.771\$399, assignando-se escriptura de quitação e destrate de empreitada, com expressa declaração de que não fica aos Emprezarios direito á reclamação alguma. Resultado satisfactoria, não só porque estabelece precedentes uteis á empreza, mas tambem, permitti que o digamos, como demonstração da rectidão e zelo com que a Directoria gere os interesses que lhe confiastes.

OBJECÇÕES POR PARTE DO GOVERNO

Para adoptar a deliberação da entrega do saldo, a Directoria teve necessidade de considerar seriamente os limites de suas attribuições e deveres, assim como os do Governo Imperial, visto que o seu Fiscal attribuiu á malversação dos Emgenheiros uma parte da quantia, a que a montam as contas, a

qual, segundo a estimação de S. S., quasi cobria o saldo a pagar.

Na fórma dos Estatutos, o empregado do capital nas obras decretadas, a celebração de contractos de empreitada e sua execução pertence á Directoria com plenos poderes administrativos, sendo competente para tomar-lhe contas a Assembléa Geral dos Srs. Accionistas. Ao governo cabe a mais ampla fiscalisação sobre o modo como se desempenham os fins para que foi instituida a Companhia, e o direito de julgar, se o capital foi ou não empregado bona fide, para pagar ou deixar de pagar os juros que garantio.

Assim, são os Accionistas os competentes para haver de quem de direito o capital que a Directoria despender, e elles julgarem mal empregado, ou sem os poderes necessarios. Neste caso, compete ao Governo recusar a pagamento dos juros da parte do fundo social, cujo emprego é contestado.

Todavia, complicando-se a apreciação da gestão da empreza com um elemento de criminalidade, e imputação expres a de malversação levantada pelo Engenheiro do Governo contra o da Companhia entendeu a Directoria que acima de todas as considerações está a da moralidade publica, cruelmente ferida pela imputação, quando provada: e por este motivo, tendo poderes para pagar o saldo, e não podendo rete-lo, visto que julgou a accusação carecedora de provas, entretanto "não se tendo o Governo Imperial pronunciado ácerca da accusação de malversação que em verdade se existisse teria augmentado dolosamente o mesmo saldo, a Directoria (assim o disse em officio de 24 de Outubro) expoem a S. Ex. o ministro respectivo estas circunstancias, para que possa o Governo acautelar os direitos do Estado, como os entender e polos meios que julgar proprios."

A resposta dada em aviso de 28 de Outubro foi que "póde-se lavrar a escriptura e pagar o saldo, por quanto não se priva assim o Governo de haver a restituição do mesmo saldo, quando se verifique a exactidão das arguições

feitas contra o Engenheiro da Companhia pelo Fiscal."

O Governo Imperial ainda não formulou um juizo ácerca da malversação denunciada, de cuja procedencia podeis talvez formar opinião pela correspondencia official annexa ao Relatorio de Julho, e pela que depois se publicou, e ora vos é distribuida.

O saldo pago pertence ás contas do ultimo semestre que com este Relatorio

vos são apresentadas, e tendes de examinar, e approvar ou glosar.

E' tão natural naquelles que honrastes com vossa confiança o desejo de ver declaradas as vossas impressões, sobre tão grave assumpto e ao mesmo tempo tem decorrido tão largo espaço depois da publicação dos documentos e debates da imprensa e do parlamento, que deve ser desculpado aos vossos mandatarios o desejo, que expressamente manifestam de que a nova commissão de contas examine com a possível brevidade a questão, e vos habilite para

deliberar, se como a Directoria a mesma commissão julgar sufficientes os estudos feitos; ou no caso contrario para mandar instituir os exames que forem necessarios.

A responsabilidade, que sem duvida resulta da asserção de que ha seis annos a Directoria paga contas de construcção viciadas, sem te-lo suspeitado, não tem tão pouca importancia, que não desejem vê-la bem esclarecida homens que zelam sua dignidade.

Em consequencia, a Directoria requer que a Commissão de contas hoje eleita institua logo os seus exames e estudos, e ultimados elles, a habilite para convocar-vos á deliberar sobre as contas do semestre findo.

ESTRADA DE FERRO UTILISADA

Receita e despeza

A renda bruta do semestre foi	751.886\$539 594.6 22 \$085
Saldo creditado á garantia	157.264\$454

ESTATISTICA DO TRAFEGO

Transitaram no semestre — viajantes:

De 1.a De 2.a	classe	30,623 32,079
De 3.ª	"	119,022
	Total	181,724

Foram transportadas mercadorias.

Taxadas a	peso	2.104,283 arrs. 7 lbs.
" por	volume	170,659 1/2 p. cubicos.
	medida lienar	86 574 palmos

Com quanto na fórma do costume esteja appenso o relatorio do Director Delegado, que contém todos os esclarecimentos relativos ao trafego, a Directoria resumirá os factos capitaes.

1.ª SECÇÃO E RAMAL DE MACACOS

Sobre esta parte da linha nada de notavel ha que accrescentar ás informações contida sno ultimo relatorio. Vai correndo o terceiro anno, em que não occorreu interrupção do transito: continua-se a melhorar a linha e a providenciar que este estado de cousas se consolide e adquira permanencia.

2.ª SECÇÃO

A's 14 1/2 milhas em meado do anno estavam em serviço até a estação do Rodeio, annexou-se em Agosto a meia milha que conduz á Bifurcação da via provisoria sobre o tunel grande, e 11 milhas do outro lado da Serra, que terminam na Barra do Pirahy. O trabalho de consolidação do leito nos pesados aterros desta parte da linha que tem continuado a prestar-se ao serviço publico, não é ainda um trabalho concluido, as ultimas chuvas pesadas causa-

ram em alguns pontos, felizmente poucos, estragos notaveis que demonstram a necessidade de ampliar e melhorar as obras de protecção que não se tem cessado de estudar e construir. Felizmente tudo, e mesmo por seu pequeno numero os estragos parciaes causados, tudo affirma a esperança de uma completa consolidação que fará descer consideravelmente a despeza do costeio.

VIA PROVISORIA

Foi tambem entregue em Agosto ao transito publico, que infelizmente tem sido interrompido mais de uma vez, em occasiões de chuvas pesadas. A experiencia vai mostrando que a inclinação dada aos taludes dos córtes nesta via provisoria, e que aos Engenheiros pareceu sufficiente não o era: dahi desabamentos, que nos tem causado serios prejuizos. Concorreu talvez para este mão resultado a forma para esta parte da linha. Esta fórma do contracto é sempre a que offerece mais eventualidades de imperfeição das obras; mas tratando-se de uma linha para fins provisorios, e em que havia especial vantagens de fixar previamente o custo, para estudar se ha meio de amortisa-lo, pareceu a excepção justificada. Hoje se se tratasse de uma estrada permanente, seria necessario um retoque em quasi todos os córtes; abreviando-se porém a conclusão do tunel grande que a inutilisará, tem parecido razoavel e sómente concertando os estragos que apparecem, vigiando a linha e utilisando-o com o minimo sacrificio possivel.

COMEÇO DA 3.º SECÇÃO

Estão promptas para o transito 4 1 2 milhas desde a Barra do Pirahy até a estação do Ypiranga igualmente concluida; parte de linha, que será mui brevemente aberta ao publico.

ESTRADA EM CONSTRUCÇÃO

Tunel grande

Dos 2,800 pés de tunel, que exigem revestimento de alvenaria por atravessarem granito decomposto ou stratificado, já estão revestidas 1,408, faltando revestir 1,392. Este trabalho, e o alargamento de menos de uma terça parte do tunel é o programma do anno de 1865, e espera-se que será cabalmente desempenhado antes do fim do anno. Ver-se-ha quanto esta esperança é fundada, comparando o serviço por fazer com o que se fez no semestre findo. Com effeito.

A 30 de Junho havia por alargar 4,406 pés de galeriá, e alargaram-se nos seis mezes 2,235, faltando a 31 de Dezembro 2,171 pés.

Havia 860 pés de tunel revestido: revestiram-se no semestre 548 pés que atravessaram os lugares mais difficeis e perigosos: ha que revestir 1,392 pés, muito mais facil, e permittindo por ser cada dia melhor a segurança, encetar o trabalho em maior numero de pontos.

3.º SECÇÃO

O minucioso relatorio do Engenheiro em Chefe (Appenso n.º 3) contém todos os esclarecimentos que podeis desejar ácerca desta parte do leito cuja construcção toca a seu termo. A não ser a indispensavel interrupção no assentamento dos trilhos para o lançamento de diversas pontes de ferro em grandes vãos de rios, sem duvida as locomotivas chegariam á estrada União e Industria no decurso do presente anno: aquellas interrupções porém são inevi-

taveis porque não ha meio de transportar as grandes peças de ferro para cada uma das pontes, se não pelos mesmos trilhos, á medida que de cada uma se approximarem. A Directoria dará a este trabalho o maior impulso que puder, certa que é da 3.ª Secção que a Companhia espera mais amplas remunerações.

4.ª SECÇÃO E COMPLEMENTO DA TERCEIRA

Continuam a depender de deliberações dos Poderes do Estado. Sala das sessões da Directoria da Companhia da Estrada de Ferro de D. Pedro II, em 28 de Janeiro de 1865.


Christiano Benedicto Ottoni,
Presidente.

Domingos José de Campos Porto,
Vice-presidente.

Domingos Theodoro de Azevedo Paiva,
Secretario interino.

Joaquim Marques Baptista de Leão,
Director.

Antonio Martins Lage,
Director.




Balanço da Companhia da Estrada de Ferro de D. Pedro Segundo, em 31 de Dezembro de 1864.


ACTIVO.				PASSIVO			
Accionistas: Por 60,000 acções emittidas Entradas realisadas	. ,	12.000.000\$000 10.800.000\$000	1.200.000\$000	Capital — Representado por 60,000 acções			24,666.66 \$ 666
Mauá Mac Gregor & Comp.: Pelos fundos existentes neste Banco		1,709.281\$593 247.483\$728	15.064\$810	Emprestimo de Londres. — Por 1.526,500 £ a 27 d	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	12,666,660\$000	902.222\$444 2.507\$000
Pela garantia de juros neste semestre Deduzindo o rendimento liquido dito	157.264\$454	1.461.797\$865 554.393\$102		Differença de cambios. Volores depositados. 1º Dividondo. — Resto a pagar	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		111.340\$023 104.929\$891 638\$400 287\$550 272\$850
Por transportes nos trens da Companhia			2.016.869\$997	3° " " " " " " " " " " " " " " " " " " "			346\$410 253\$800
Governo Provincial: Saldo do semestre passado Pela garantia de juros neste semestre Por transportes nos trens da Companhia		114.292\$618 106.360\$656 3.643\$442	224,296\$716	6° " " " " " " " " " " " " " " " " " " "			408\$880 4\$550 1.278\$550
Emprestimo á provincia. Charles Pecher & Fils — Frs. 60,000. L. Hollingsworth — Ds. 12 770,44. Fairbairn Engineering Company — £s. 14.153,19,2. Empresarios do Ramal. Antonio Tavares Guerra Filho. Freles a cobrar. Caixa Apolices (Por 7). Acções da Companhia: Por 1,030 que representam fundo de reserva. Proprios da Companhia. Officinas Deposito. Material encommendado. Coke — 1,191 tons Carvão — 680 ditas. Trem rodante Romal dos Macacos. Linha provisoria Deduzindo o producto da taxa addicional. Custo de estrada: A saber: 1 secção: Saldo do semestre passado. 2 secção: Idem. Serviço do empreiteiro Jacob Humbird. Idem, idem Lagorbe Felix. Material e obras diversas. Deduzindo a importancia recebida pelo praso de terra n. 1 na barra do Pirahy. 2 secção: Até o semestre passado. Serviço do empreiteiro A. T. do Amaral. Idem, idem J. P. D. Faro. Idem, idem J. P. D. Faro. Idem, idem P. A. de Souza Coutinho. Material, obras diversas, etc.	10.765.661\$943 292.475\$721 25.687\$000 53.834\$661 11.137.659\$325 2.556\$000 1.364.451\$562 328.965\$296 28.978\$925 21.841\$071 11.225\$030 1.755.461\$890	284.012\$023 46.171\$606 5.381.065\$343	1.039.802\$341 56.878\$169 237.840\$417	10° 11° 12° 12° 13° 14° 15° 16° 17" 18° 19" 1 a pagar em Janeiro proximo. Fundo de reserva. — Empregado em 1,030 acções. Por empregar. Letras a pagar. Fretes a pagar. Pagamentos em suspenso. Caução dos emprestimos — Até o semestre passado. Deduzido neste semestre. Pela caução do empreiteiro Jacob Humbird. Idem, idem Angelo Thomaz do Amaral. Idem, idem Pedro A. de Sousa Coutinho. Idem, idem Pedro A. de Sousa Coutinho. Idem, idem de B. Warner & Bernachot. Juros a pagar. Vendas em Icilão. Credores diversos. Knowles & Foster £ 2184,16.7. Mauá, Mac-Gregor & C. de Londres £ 597,3.5. Juros do emprestimo. — Até o semestre passado. Neste semestre. Amortisação — Até o semestre passado. Neste semestre. Ganhos e Perdas — Saldo por dividir.		176.076\$050 132.611\$490 591.136\$830 26.396\$158 564.740\$672 31.268\$578 31.400\$422 3.828\$373 3.923\$385 4.108\$999 639.270\$429 19.520\$639 925.059\$000 308.353\$000 402.518\$411 137.402\$919	308.687\$540 236\$600 7.325\$820 9.933\$118 658.791\$068 99\$820 64.737\$060 18.160\$654 4.444\$708 1.233.412\$000 539.921\$330
carregada por cauções	7.543\$954	1.747.917\$938	- 21.000\$00				
Estação da Côrte. " de S. Francisco Xavier. " do Engenho Novo. " de Cascadura. " de Maxambomba. " de Queimados. " de Belém. " da Bifurcação. " de Macacos. " de Rodeio. " dos Mendes. " do Sant'Anna. " do Pirahy. " do Vpiranga. " do Desengano. " Imperial. Administração central: Até o semestre passado. Neste semestre. Explorações e estudos: Até o semestre passado. Neste semestre.		426.333\$22 25.162\$45 823.244\$50 52.483\$88	1.955\$04 10.834\$00 10.939\$00 10.834\$00 11.058\$96 50.524\$00 3.041\$96 4.325\$36 32.721\$58 16.716\$60 4.953\$54 43.632\$53 14.816\$00 5.000\$00 28.624\$93 451.495\$67				
Machinas Edmonson, Mobilia Cavolgaduras Despezas do emprestimo.	,		17.786\$50 .] 5.585\$00				29.022.703\$456



 ${\rm APPENSO\ N.\ 1.-A.}$ Demonstração da conta de ganhos e perdas no semestre $\,$ de Julho a Dezembro de 1864.

DEBITO.			CREDITO		
Custeio da estrada. — A saber: Trafego e estações Reparos e conservação Administração do trafego Officinas	239.458 \$ 383 26.071 \$ 439 96.304 \$ 798		Saldo do semestre passado	216.187\$702 567.839 \$ 590	
Deduzindo parte do custo de 18 wagons construidos nas officinas, pertencente ao trem rodante	59.199\$501 567.490\$751 10.819\$090		Fretes Armazenagem Multas Telegrapho	775\$590 151\$000 1.123\$204	
Administração da central. — Por 13/64 das despezas em Julho	1.015 \$ 970 7.659 \$ 665	8.675 \$ 635	Renda de predios e terrenos. — Liquido	46.171\$606	739.905 \$ 480
Juros. — Saldo desta conta 19.º dividendo. — De 60.000 acções a 6\$205 Fundo de reserva. — A saber: Quota correspondente a 1/10 % ao anno, do capital.	12.3 33\$ 333	372.30 0\$ 000	Lucros eventuaes. — Producto de material inutilisado, vendido		5.299\$210
Multas cobradas	151\$000	12.484 \$ 333	Multas de acções. Indemnisações Conta de garantia. — A saber:		10\$000 130 \$ 800
mos, £ 34.689—14—3 a 27 d		137.402\$919 1.526\$606 157.264 \$ 454	Pela garantia do Governo Provincial neste semestre de 2 % do capital das acções		
Saldo por dividir				711.657 \$ 556	818.018\$212 1.570.017\$482





APPENSO N. 2


ESTRADA DE FERRO DE D. PEDRO II

RELATORIO DO DELEGADO DA DIRECTORIA

CONTENDO A ESTATISTICA E AS OCCURRENCIAS

DA ADMINISTRAÇÃO DO TRAFEGO NO SEMESTRE DECORRIDO DO

1.º DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 1864



Cumprindo o dever de apresentar-vos o relatorio da parte desta estrada, entregue ao trafego desde a Côrte até á Barra do Pirahy, contendo a estatistica e as occurrencias havidas no serviço durante o 2º semestre findo em 31 de Dezembro de 1864, começarei a occupar a vossa attenção com o que se refere á linha.

1.ª SECÇÃO.

Continuaram os trabalhos de alteamento da linha e acham-se quasi concluidos, importaram elles no semestre em 12:038\$499.

Fizeram-se diversas substituições de trilhos velhos por novos, montando o seu numero a 474 em uma extensão de 3,136 metros; destes apenas 59 foram dos americanos.

Igualmente collocaram-se 1,854 dormentes novos em substituição de outros arruinados, e outros em vias novas, taes como em S. Diogo, e no lugar da coberta de carros na estação da Côrte; no ramal de Macacos 110, e da Bifurcação do Rodeio 314, ao todo 2,378.

Deu-se começo aos trabalhos da fundação da ponte de S. Pedro, achavase em 31 de Dezembro quasi concluida a collocação das estacas para receber os 3 pegões de alvenaria; o custo destes trabalhos até aquella data montavam a 16:904\$635.

As cercas continuam a ser cuidadas devidamente; já temos uma boa extensão dellas vivas em bom estado, e continua-se a plantar o resto.

2.ª SECÇÃO

Continuam em grandes reparações os aterros da Serra, fizeram-se obras importantes de segurança na maior parte delles, o que motivou um augmento de despeza no semestre de 42:078\$773.

As chuvas de 27 a 29 de Dezembro causaram grandes estragos nos aterros das divisões 4^a, 7^a e 9^a e entre os tuneis 9 e 11 nas divisões 13 e 14.

Os tuneis foram sempre devidamente visitados, e offerecem toda a segurança.

Os trabalhos da 10^a divisão de que vos fallei no relatorio passado tem sido executados. Os boeiros de esgoto estavam quasi concluidos quando o empreiteiro Benjamim Warner abandonou a obra; mas segundo informação do Inspector do trafego não prejudicou isto á companhia por quanto sendo a obra paga por trabalho feito, nada havia de mais recebido o empreiteiro; a caução existente nos cofres da Companhia na importancia de 1:283\$000 servio para pagar os salarios dos trabalhadores que alli se achavam. A excavação do córte para afastamento da linha na mesma divisão continuou a ser feita; importaram estes trabalhos no semestre, em 15:103\$313, importancia tirada

do fundo de reserva a cuja conta foi lançada, bem como a de 8:915\$000 dos boeiros e esgotos citados.

Linha Provisoria.

A natureza desta parte da linha sempre fez prever que nos tempos das aguas daria ella serios cuidados, e assim aconteceu com as chuvas de Dezembro, em que uma grande parte dos altos córtes desabaram obstruindo o leito da estrada em grande extensão, e impedindo a circulação dos trens por 7 dias. Não houve felizmente accidente algum a lamentar visto que as quedas das terras se deram antes da passagem dos trens, e além disso houve toda a vigilancia para evitar qualquer desastre. Foi impossível haver circulação dos trens de cargas durante esse tempo; para os de viajantes fez-se o serviço com baldeações. A 5 do corrente foi restabelecido o transito, e até ao fazer este nada mais occorreu de importante. Dos Mendes até a Barra tambem houveram dous desmoronamentos importantes, entre Sant'Anna e Mendes, perto da ponte denominada do Cunha, mas ahi foi removido immediatamente todo o material que havia cahido.

A despeza geral da linha montou a rs	239.459\$303
Sendo:	
Reparações ordinarias da 1º e 2º secções	130.273\$233
Idem extraordinaria 1º secção 52.170\$827	
Idem extraordinaria 2º secção 57.014\$243	109.185\$070

As despezas extraordinarias da 2º secção no semestre passado foram lançadas a conta de capital, este semestre sendo ellas no valor de 57.014\$243 levadas á conta de costeio, bem como a despeza da ponte do Rio de S. Pedro e o prolongamento da linha desde o Rodeio até á Barra, fez esta elevar-se a mais 73.126\$905 na parte relativa a reparos e conservação.

Todos os taludes na 2º secção tem sido e continuam a ser revestidos com pedra secca.

Tendo a 1º secção durante 5 annos obtido diversos melhoramentos com os quaes offerece actualmente bastante segurança em toda a sua extensão, tenho recommendado á Inspectoria Geral do Trafego de reduzir o mais possivel o pessoal empregado na conservação da mesma. Esta minha recommendação data de 31 de Março de 1864, e tem sido repetida.

Serviço de tracção.

As despezas feitas nas officinas no semestre findo em 31 de Dezembro proximo passado montaram a 113.087\$077, que se dividem pela seguinte fórma:

Para o trem rodante, reparação	88.025\$208	
cargas	8.646\$921	
por	2.172\$169	10.819\$090
A transportar		98.844\$298

Transporte	98 :844\$298
Construcções diversas, como montagem do grande torno, cobertas para as machinas etc Objectos para o serviço da linha Idem para as Estações Idem para o Telegrapho	7.295\$277 6.305\$222 111\$674 530\$606
•	113.087\$077
As despezas relativas ao trem rodante divide-se pela s Locomotivas. Grandes reparações 9.400\$8 Substituição de molduras 5.514\$9 Collocação de freios 382\$1 Wagons. Grandes reparações 2.213\$3 Collocação de freios 2.203\$8 Construcção de 17 wagons novos para cargas 8.646\$9	19 78 76 15.297\$973 — 40 34 62
Idem de 1 wagon de 3.ª classe para 1.ª. 2.172\$1 Conservação ordinaria	
	98.844\$298

Na cifra 98.844\$298 estão comprehendidas as seguintes quotas de despezas feitas com as reparações das machinas empregadas tanto na linha provisoria como no Ramal dos Macacos, a saber:

-	da linha provisoria	-
		3.967\$200

As 22 locomotivas de que trata o ultimo relatorio conservaram-se dividamente em estado de serviço, excepto duas do systema inglez a Brasil e Paulista.

A primeira acha-se em grande reparação, e a segunda tem de collocar um novo eixo motor.

Passaram por grandes reparações as machinas Imperador, Brasil, Fluminense e Industria.

As principaes reparações feitas nas locomotivas foram:

25 molduras novas em 7 dellas.

1 roda nova dianteira em 1 das americanas.

258 tubos novos de metal nas caldeiras das machinas do systema inglez.

Pintura de 5 locomotivas.

Collocaram-se em cada uma das locomotivas americanas um freio supplementar, e augmentou-se o jogo das rodas dianteiras para prestarem-se ao serviço da linha provisoria. Os wagons compõem-se do numero indicado no relatorio passado, e de mais 1 wagon novo de 3º classe para viajantes, e 17 wagons fechados para mercadorias todos feitos nas officinas; importou o de 3º classe em 2.172\$169, e os 17 de cargas incluindo os estragos e rodas em 13.746\$921 isto é em 809\$000 cada um destes. Estão se completando mais 3 de cargas, e preparam-se mais 25 para os quaes se encommendaram da Belgica os estrados e rodas.

O total dos wagons é portanto de:

1º Classe inclusive o Imperial.	14	
2° "	18	
3. "	15	
" mixtos de correio e 2º classe	2	
49 de viajantes.		
De mercadorias fechados	126	
" abertos	13	
" animaes	12	
" bagagens	10	
" conduzir madeiras e trilhos	22	
" lastro	38	
" polvora	1	222
		271

Dos 112 de mercadorias constantes do ultimo relatorio, 3 ficaram fóra do serviço por acharem-se completamente inutilisados.

Fizeram-se grandes reparações em 1 wagon de 1º classe e em 2 de 2º.

Construcção de 1 dito de 3º e de 17 ditos de cargas.

Colocação de 17 freios, 12 dos quaes fabricados nas officinas.

Fabricação e collocação de 142 correntes de engate.

Substituição de 73 mollas.

Idem de 72 molduras de rodas.

Pinturas em 3 wagons de 1º classe.

" 3 " 2° "
" 24 " mercadorias.
" 2 " bagagens.

A affluencia de mercadorias no fim do semestre, a não haver nas officinas a actividade que houve na promptificação de wagons com freios para o serviço da linha provisoria e da 2º secção, daria causa a ficar mal desempenhado o serviço do transporte das mesmas, o que felizmente se não deu.

As machinas ferramentas existentes nas officinas acham-se em bom estado.

Concluio-se a montagem do grande torno para rodas das locomotivas, e igualmente a coberta no lugar onde foi elle collocado, o seu custo total é de 15.209\$848, sendo 10.000\$000 o custo do torno com todas as suas despezas, desde a Belgica até aqui, e 5.209\$848 trabalhos de erecção incluisive...... 2.043\$550 custo de grandes pedras de cantaria lavrada sobre as quaes foi assentado. E' uma peça muito importante e talvez a unica deste genero nas officinas do paiz.

Durante o semestre foram feitos nas officinas para o serviço do telegrapho 21,300 rebites, 2,189 parafusos diversos, cortaram-se 3,000 ditos; e preparou-se uma grande porção de postes de madeira para a parte superior dos postes de ferro galvanisados.

O consumo de combustivel para as machinas foi o seguinte:

Coke—1,852 tons., 1 quint., 2 arrs. e 1 lib	
	59.199\$501

Para as machinas empregadas no ramal dos Macacos, o seguinte:

Coke—39 tons., 18 quints., 1 ar. e 10 libs	
	1.181\$023

O deposito de combustivel está convenientemente supprido. Existe nelle grande quantidade de moinha, a qual tem sido difficil vendê-la mesmo por preço muito modico.

Experimentou-se ultimamente uma qualidade de carvão belga. O resultado quanto á força, e economia no consumo foi satisfactorio; mas apresenta o inconveniente de queimar muito as grelhas.

ESTACÕES.

O serviço das estações vai sendo feito regularmente.

As estações dos Mendes, Sant'Anna e Barra do Pirahy começaram a funccionar no dia 7 de Agosto proximo passado; o serviço dellas tem marchado sem inconveniente algum.

Acha-se quasi concluida a nova estação de Belém, e montava o seu custo em 31 de Dezembro proximo passado em 17.337\$682.

Concluio-se o assentamento do grande girador nesta estação e funcciona perfeitamente.

O pessoal das estações consta da tabella annexa.

SERVIÇO DOS TRENS.

Desde o 1 de Julho até 7 de Agosto, entre o Rodeio e Barra do Pirahy, só houve transporte de materiaes. O de mercadorias e viajantes installouse a 8.

O numero total dos trens que durante o semestre percorreram a linha foi de 1,620 divididos como se segue, considerando-se cada trem uma viagem redonda.

Trens de viajantes Idem de mercadorias	
Idem de lastro na 1º Secção	309
No semestre anterior	1.620 1.479
Differença para mais	141

O numero de wagons rebocados segundo o mappa da Inspectoria foi o seguinte:

		viajantes	
**	**	lastro	3.231
			32.267

O transporte de mercadorias augmentou consideravelmente durante os tres ultimos mezes do semestre.

Em Novembro houveram dias com um movimento de 80 a 91 wagons carregados. Diversas vezes teve-se de fazer o serviço aos domingos e dias sar tificados, e até alta noite.

A passagem pela linha provisoria não deu lugar a accidente algum; apenas houveram algum descarrilhamentos, mas que não causaram receio de desastre algum, attendendo á cautella com que é o serviço alli feito, á pouca velocidade na marcha dos trens naquelle lugar, e á continuada vigilancia.

O movimento das mercadorias taxadas á peso		
elevou-se a	2.104.283 ars.	7 libs.
Idem por palmo cubico	170.659 1/2	
" " linear	86.574	

O algarismo 2.104,283 ars, 7 libs. comprehende 1.184,912 ars, e 20 libs. de café vindo do interior, ou 296,228 saccos daquelle genero.

Elevou-se pois o transporte das mercadorias taxadas por peso a 344,499 ars. mais que no 2º semestre do anno de 1863, e a 715,755 ars. mais do que no 1º semestre do anno passado.

O numero de viajantes foi o seguinte:

Viajantes	de 1° 2° 3°	classe	 32.079
			181.724

Superior ao ultimo semestre 9.751 viajantes em todas as classes e 18.282 mais que no 2º semestre de 1863.

Servico do Telegrapho.

Transmittiram-se durante o semestre 43,915 communicações comprehendendo 188,046 palavras, e 88,949 signaes.

As communicações e palavras dividem-se do seguinte modo.

Com	municações.	Falavras.
Serviço da Companhia		178.319 9.727
	43.915	188.046

As 409 communicações particulares produzirão uma renda de 1.151\$300, ertencendo 28\$096 á renda do Ramal dos Macacos.

A despeza feita com este serviço durante o semestre montou a	9.809\$848
que se acha lançada á conta de Trafego e Estações, e foi ella con Com o pessoal empregado nas diversas estações	8.405\$770
	9.809\$848

Quanto ao pessoal, existem ainda parte dos inconvenientes de que vos dei conhecimento no ultimo relatorio, inconvenientes que se procura fazer desapparecer.

O material acha-se em bom estado excepto as partes de madeiras superiores dos postes, que tem sido e continuam a ser substituidas por outras de madeiras do paiz, e que offerecem maior duração.

O desenvolvimento deste serviço, principalmente pelo augmento de numero de trens cuja circulação exige frequentes communicações que interrompem outras de serviço, reclamam uma alteração no actual systema de apparelhos. Estuda-se o meio mais conveniente e economico para se pôr em pratica.

Inspectoria Geral do Trafego.

Nada tenho a accrescentar ao que vos disse no ultimo relatorio.

O Chefe desta repartição continua a desempenhar satisfactoriamente as suas funcções.

Contadoria.

A verificação das diversas peças de contabilidade, e arrecadações da renda pelas diversas estações continua a ser feita nessa contadoria com toda a minuciosidade.

Não obstante o grande desenvolvimento do trafego que muito contribue para o augmento dos trabalhos nessa repartição, mesmo assim os seus trabalhos acham-se em dia.

Estatistica do Trafego.

Appensos a este relatorio achareis os mappas A. B. e C. pelos quaes conhecereis tanto o movimento de viajantes e mercadorias em ambas as direcções, como tambem o resultado da receita e despeza do trafego durante o semestre findo.

O transporte de mercadorias foi superior ao do 2º semestre de 1863 em 344,499 arrobas, e ao 1º semestre de 1864 em 715,755 arrobas além dos transportes de trilhos e materiaes para a 3º secção, o que tudo produzio 561:706\$010, inclusive 6:133\$580 provenientes desses transportes.

O total de viajantes elevou-se a mais 9,751 viajantes do que no 1° semestre de 1864, e 18,282 do que no 2° semestre de 1863, produzindo....... 216:187\$702.

O balanço da receita e despeza do trafego mostra que foi o total daquella de 786:077\$086, superior á do semestre passado 314:367\$361, augmento produzido não só pelo prolongamento da distancia percorrida que augmenta a taxa do frete; pela taxa addicional pelo transporte pela linha provisoria que contribuio com 46:171\$606; e que são lançados a credito da conta da linha provisoria diminuindo o seu custo, como tambem pela maior quantidade de transportes effectuados tanto de viajantes como de mercadorias já mencionados, sendo portanto a receita do trafego, abatida a quota da linha provisoria, 739:905\$480, como vereis do appenso C.

A despeza subio a 556:671\$661, superior á do ultimo semestre 149:144\$002. Este augmento de despeza explica-se com os seguintes algarismos que constituem despezas extraordinarias e indispensaveis sem as quaes seria o costeio ordinario muito inferior. A saber:

Despezas extraordinarias com as consolidações dos aterros	
da 2º secção desde a Bifurcação até o Rodeio; despeza esta que	
no semestre passado foi levada a c/ de capital, e que no pre-	
sente subindo ella á 42:018\$773 sahio da renda	42:018\$773
Idem com trabalhos extraordinarios na linha provisoria	8:781\$745
Conservação ordinaria da linha provisoria durante o se-	
mestre, tendo sahido no semestre passado da c/ de capital e	
neste da renda	4:059\$700
Reparações da parte da linha aberta ao trafego neste se-	
mestre desde o tunel n. 13 até à Barra	6:213\$725
Despezas com as tres novas estações dos Mend 1 921\$330,	
Santa Anna 2:214\$870, c Barra do Pirahy 8:132\$310 (pessoal)	12:268\$510
Custo das obras da ponte de S. Pedro — 1º secção	16:904\$635
Custo das obras da nova estação de Belém	17:337\$421
Idem de objectos sornecidos pelo deposito ás estações dos	
Mendes 1:864\$001, Santa Anna 1:231\$233, e Barra do Pirahy	
2.877\$703	5.973\$837
Augmento no consumo de combustivel proveniente de maior	
extensão de linha percorrida e maior numero de trens em ser-	
viço	19:076\$856
Idem nas despezas das officinas por varias obras feitas no	05 0000
semestre	27:023\$517
	150-658\$719

Todas estas parcellas explicam perfeitamente o augmento da despeza neste semestre.

O saldo a favor da receita foi de	183.233\$819
O rendimento do Ramal dos Macacos foi de. O costeio	10.043\$326 13.018\$431
Deficit	2.975\$105
Sendo por c/ dos emprezarios	1.448\$799
e Perdas	1.526\$306
	2.975\$105

O movimento de passageiros em ambas as direcções foi a seguinte:

De	1 ª	classe																1,301
De	2^{a}	dita																2,336
De	3^{a}	dita .	 															6,173

9,810 ou 6,156 me-

nos que no semestre passado.

Estes algarismos bem como os das mercadorias que se seguem já se acham englobados na estatistica geral do trafego.

Ambos os transportes diminuiram do semestre ultimo. O de mercadorias, 122,321 arr. e 6 libs. e o de viajantes 6,157 viajantes.

Accidentes.

O unico de alguma importancia foi no dia 5 de Dezembro proximo passado, do encontro de uma machina especial que partindo de Belém para Macacos para tomar o trem de cargas, abalroou com o trem ordinario de viajantes, que partira da Bifurcação. Os machinistas conductores das machinas portaram-se perfeitamente na occasião de avistarem-se, podendo contel-as tanto quanto lhes foi possivel para evitar os terriveis effeitos que poderiam resultar do forte encontro que as mesmas teriam. O choque foi insignificante e delle além de algumas avarias nas duas machinas, apenas causou ligeiras contusões nos dous machinistas, foguistas, e em um ajudante de chefe de trem. Um descuido incomprehensivel da parte do empregado que servia de agente na estação de Belém foi que deu motivo a semelhante acontecimento. Foi elle demittido do serviço da Companhia.

Houveram mais os tres seguintes:

Ao passar pela cancella do Largo da Providencia, o trem da Serra n. 1, do dia 10 de Outubro, uma preta que alli se achava da parte da rua, illudindo a vigilancia do guarda abrio uma das meias cancellas de modo que foi esta de encontro ao trem, do que resultou algumas avarias em um carro, e ficar

o apontador Ripper de Castro. A preta foi presa e remettida a autoridade policial competente. Dentro de alguns dias restabeleceu-se o ferido.

O guarda freio do trem da Serra n. 2, do dia 26 de Outubro, José Pereira da Silva, ao passar o trem sob o viaducto que ha perto da estação de Sant'Anna, tocou com a cabeça na parte superior do mesmo, ficando com ella quebrada. Recolhido à Misericordia, apresentou-se curado dahi a poucos dias, e continua no serviço da Companhia. Este accidente foi devido a um descuido da victima, que ia sobre o wagon, de costas par a a frente do trem, occupado em arranjar a corda que põe o trem em communicação com a machina.

A 14 de Novembro cahio de um carro do trem de lastro no aterro de S. Pedro o trabalhador Custodio José Ferreira, do que lhe resultou sicar serido o apontador Ripper de Castro. A preta foi presa e remettida a autoridade bastante maltratado. O trem achava-se na linha sem machina, e vindo esta de Belém, ao unir-se a elle, deu um choque nos wagons, do qual resultou cahir não só o trabalhador Ferreira como outro mais. E' o segundo accidente desta especie que se dá com o trem de lastro, devido em parte á imprudencia dos trabalhadores sentarem-se nas bordas dos wagons, a despeito das recommendações seitas em contrario, e em seu proprio interesse.

Administração Central.

Os trabalhos da secretaria acham-se em devida ordem, e a escripturação em dia.

O pessoal tem sabido corresponder á differença que para com elle teve ultimamente a directoria.

Concluo, Srs. Directores, pedindo-vos desculpa das muitas lacunas que podereis encontrar neste meu trabalho, devidas á falta de todos os dados que são indispensaveis colher para que elle possa ser completo, o que se não é impossivel obter dentro do curto periodo do 1º do corrente até hoje, é ao menos difficil, quando o trafego e todos os mais serviços se tem desenvolvido em tamanha escala.

Renovo aos Srs. Presidente e Directores meus collegas, os meus sinceros agradecimentos pela coadjuvação que sempre me têm prestado para o cumprimento de meus deveres, e as repetidas provas de confiança que me continuam a dar reelegendo-me para o cargo de Delegado.

Sala das Sessões da Directoria da Estrada de Ferro de D. Pedro II, em 28 de Janeiro de 1865.

Joaquim Marques Baptista de Leão.

DIRECTOR DELEGADO



		S. CHRI	STOVÃO.			FRANCISO	CO XAVIER			ENGENH	o novo,		CASCADURA.						
DESIGNAÇÃO.	1º Classe	2º Classe	3º Classe	Tutal	1º Classe	2ª Classe	3º Classe	Total	1º Classe	2º Classe	3* Classe	Total	1ª Classe	2ª Classe	3º Classe	Total	I* Classe	2ª Classe	34 Classe
Corte. S. Christicvão. S. Francisco Navier. Engenho Novo. Cascadura. Sapapemba Maxambaniba Queimados Belém Bifurcação Macacos Rudeio. Memles	889 876 6.129 1.916 801 596 213 289 10 466 827	57 891 4.011 1.597 1.066 891 521 653 2 758 1.359	16.731 9.853 3.765 3.789 1.610 1.404 53 1.990 3.908 441	1,134 5,176 26,871 13,366 5,632 5,276 2,344 2,346 63 3,214 6,094 677	3 20 27 47 32 2 1	5 24 54 28 46 1	145 174 160 366 321 461 7 11	182 210 447 396 539 10 12	6 21 8	1	25 203 45 16 4	4.165 113 37 238 62 20 2 5	181 9 172 25 3	37 25 6 1 3	954 62	987 224 44 48 27	165 27 133		
Santa Anna Barra	134 830 	1.236	2.501	4.567	.,	1	1.661	2.359		822	3.085	4,648	******		2	2	2.162	1.905	31
Ciote S. Christovão S. Francisco Xavier. Engenho Nievo. Cascadura Sapiquemba Maxambomba Cincimados Belêm Bifurcação Macacies Rodeac Meoiles Santa Anna Barra	444\$500 436\$000 3.064\$500 1.958\$088 1.167\$232 1.355\$440 661\$640 1.140\$292 45\$000 2.163\$600 4.623\$480 675\$972 842\$940 5.513\$148	356\$400 1.604\$400 1.464\$500 1.346\$224 1.776\$000 1.417\$120 2.259\$380 8\$000 3.032\$000 6.436\$920 636\$840 914\$100	37\$600 681\$800 3.345\$920 4.520\$144 2.369\$920 3.779\$600 2.181\$984 2.433\$912 106\$000 3.956\$800 9.163\$880 1.146\$600 106\$120	1.476\$200 8.014\$820 7.946\$702 4.901\$376 6.911\$040 4.260\$744 5.839\$584 159\$000 9.152\$400 20.224\$280 2.459\$412	1\$500 13\$000 27\$780 68\$480 73\$520 6\$120 3\$880	2\$000 9\$600 49\$680 35\$840 92\$000 2\$720	34\$800 32\$000 168\$360 205\$440 461\$000 9\$520 19\$140 14\$000 7\$080	38\$300 54\$600 245\$820 309\$760 626\$520 18\$360 23\$020 36\$000 24\$480	3\$000 21\$540 11\$680	2\$400 12\$880 11\$520 8\$000 5\$440 3\$460	5\$000 93\$380 28\$800 16\$000 6\$960 8\$000 2\$360	30\$200 10\$400 127\$800 52\$000 24\$000 5\$440 10\$420 8\$000 2\$360	90\$500 4\$500 101\$440 24\$900 5\$400	82\$000 2\$000 19\$240 22\$000 9\$600 2\$400 9\$300	190\$800 12\$400 202\$280 76\$560 28\$000 56\$400 37\$440	363\$300 18\$900 322\$960 123\$460 43\$000 58\$800 46\$740 22\$800 18\$400	2.459\$856 171\$180 27\$660 78\$620 17\$000 6\$000 6\$660 3\$820	1.695\$192 139\$840 12\$880 32\$760 16\$000 15\$600 27\$200	4.419\$772 312\$340 121\$900 146\$380 46\$880 22\$800 24\$000 33\$600
Тотац	24.099\$832	28.532\$016	41.858\$880	94.490\$728	374\$680	237\$300	993\$340	1.005\$320	389\$220	358\$100	720\$700	1.468\$020	3.787\$640	1,780\$940	4,008\$080	9,576\$660	2.781\$936	1.971\$672	5.240\$072
DESIGNAÇÃO.		BIFUR	CAÇÃO			MACA	ACOS.			ROD	EIO.			MEN	DES.	SANTA ANNA.			
	1º Classe	2ª Classe	3" Classe	Total	1º Classe	2º Classe	3º Classe	Total	I* Classe	2 ⁿ Classe	3º Classe	Total	1º Classe	2ª Classe	3º Classe	Total	1ª Classe	2º Classe	3" Classe
Corte. S. Christovia. S. Francisco Navier Prigenho Novo Cascadura. S.qoqemba Maxambomha Quennados Beleni Brimcação Macacos Rodeio Mendes Santa Anna. Barra	7	11 5	1 6 6	13	7 10 17 62 1 47 8	13 4 3 7 33 36 173 18 68 1 7	77 3 20 34 56 194 164 300 25 87 4 8	3, 25 37 70 237 217 535 44 	901 6 3 3 22 16 2 54 6 12 110	1.428 20 1 1 14 25 55 41 3 86 39 52 269	4.137 53 8 33 20 52 89 154 177 35 104	9 33 21 69 117 231 234 40 241 121 170 1.134	2 4 1 4 14 40 115	3 2 5 1 48 46 251	156 950	3 3 7 24 22 25 4 11 137 242 1,31a	2 4 2 10 43 181	1 5 6 58 34 261	1 4 5 3 23 4 9 110 149
Готация			52	85	658	1.092	3.167	4.917	1.135	2.034	5.799	8.968	287	483	1.712	2.482	355		
Cotte. S. Christovāo S. Francisco Xavier Engenho Novo.					2,077\$100 119\$500 4\$280	52\$000 15\$200	154\$000 6\$000	325\$500 6\$600 57\$480	35\$400		9,652\$400 125\$080 18\$880 75\$900 42\$000	255\$280 23\$630 75\$900			1.180\$400 7\$380 4\$800	7\$380	12\$600	5\$540	


		SAPOP	РЕМВА.			MAXAM	мвомва.		1	QUEIM	ADOS		BELEM.					
Total	1º Classe	2ª Classe	3º Classe	*Fotal	1ª Classe	2º Classe	3ª Classe	'Total	1ª Classe	2º Classe	3º Classe	Total	1º Classe	2ª Classe	3º Classe	Total		
12.723 996 306 759	776 66 4 19 41	69 4 10 35	828 84 301 317	393	50 	0 830 0 58 5 8 7 12 5 45	782 7 46 8 34 2 51	890 53 57 70	9 1 2	504 7 2 4 9	1.527 25 3 62 34 50	41 5 67	17	683	1.299 37 6 21 35 74	63 8 25 48		
55 32 28 1 23 4	12 9 6 3 2 13	30 5 5 8 8	99 67 81 9 50 71 3	81	19	4 47 6 20 4 4 4 4 6 2-	0 215 . 5 0 161	251 9 215	39	59 64 49	353 6 170 161	228 456 6 232 244	8 36 2 55 15	1 221	113 327 6 338 158 19	215 23		
34	6	4	34			8 . 12		104		19	107	142	25	33	20 134	31 194		
15. 271 8. 574\$820	959	1.313		7.863		<u> </u>		<u> </u>		186	2.649		428	1.122	2,587	4.137		
623\$360 162\$440 257\$660 79\$880 44\$400 40\$000 45\$8.0	96\$160 6\$240 19\$100 20\$500 10\$800 16\$800 16\$200	1.450\$240 88\$320 5\$120 8\$800 14\$000 24\$000 \$\$000 12\$000	39\$360 53\$600	714\$400 65\$120 160\$340 97\$140 74\$160 78\$400	28\$200 10\$50 14\$100	0 116\$000 14\$000 0 12\$800 0 14\$400 0 39\$200 37\$000	782\$000 46\$000 27\$200 30\$600 51\$600	1.012\$200 60\$000 68\$200 55\$500 104\$900	27\$540 2\$700 4\$520 24\$000 38\$000	47\$200	2.071\$552 34\$000 4\$080 7\$400 34\$000 40\$000 51\$200	80\$580 9\$520 86\$700 56\$520 83\$200 136\$400	22\$460 8\$100	31\$140 6\$920 12\$400 16\$800 36\$000	64\$380 10\$440	5.639\$644 164\$000 17\$360 45\$160 88\$260 132\$900 138\$800 219\$800		
3\$820 52\$700 11\$540 97\$2(Y)	10\$900 6\$760 56\$120	24\$000	97\$200 13\$500 75\$000 134\$900 6\$600 14\$400 83\$640	24\$400 105\$760 221\$420	9\$926 35\$286 20\$286 16\$246	0 88\$000 0 72\$000 0 3\$600	5\$500 175\$780 101\$400 16\$200 10\$000	15\$420 299\$000 193\$680	21\$620 76\$920	51\$200 68\$600 116\$600 5\$600 6\$200 68\$400	141\$200 4\$200 119\$000 177\$100 25\$200 7\$800 192\$600	4\$200 209\$220	1\$480 36\$784 24\$060 5\$400	58\$800 8 \$ 000 21\$600	1\$800 101\$106 110\$600 19\$000 24\$000 187\$600	3\$\$80 270\$124 193\$460 27\$000 51\$000 364\$600		
9.993\$680	1.435\$476	1 684\$560	3.610\$560	6.730\$596	1.546\$296	2.151\$600	5.534\$240	9.232\$136	869\$920	1.805\$960	2.976\$332	5.652\$212	1.319\$512	2 875\$280	3.161\$1%	7.335\$988		
		BAR	RA.			Rodeio.	VIAGENS		E10 — 1DA 1	E VOLTA.				TOTAL	TOTAL GERAL.			
Total	1º Classe	2ª Classe	3° Classe	Total	1º Classe	2º Classe 3º	* Classe 1*	Classe 2 C	Grande. Total	I* Classo	Barra,	Total	1º Classe	2º Classe	3º Classe	Total		
528 3 	830 18 3 2 4 6 9	1, 284 8 2 5 25 25 20	23 5 4 27 42 130	49 8 6 33 53 164 174	7	67	94			15	33 234 1	387 1 5 3 4	13.117 1.443 922 6.336 2.197 969 729 347	13.661 629 931 4.135 1.778 1.275 1.153 769	4.065 17.958 11.721 4.951 5.123 2.763	75.722 5.796 5.918 28.429 15.696 7.198 7.005 3.879		
1.127	2 32 32 227 142 202	1 53 322 247	5 124 849 984	1.373		70	104		3	3	9 241	400	473 25 643 1,228 317 392 1,485	1.032 25 1.244 2.060 450 560 2.376	2.823 152 3.006 5.519 1.707 1.169 5.397	4,328 202 4,893 8,807 2,471 2,121 9,258		
2,129	1.530	2.303	5.832	9.665	68	140	208		3	5 31	8 482	800	30,623	32.078	119.022	181.723		
2.323\$204 18\$140 2\$460 31\$200 10\$000 7\$780 45\$000 5\$200 27\$300, 124\$400 64\$900	5, 517\$144 119\$880 19\$980 12\$800 24\$000 33\$480 44\$640 52\$780 126\$400 6\$760 10\$\$160 405\$280 127\$800 101\$000	46\$880 10\$600 24\$600 110\$000 72\$000	8.060\$400 69\$000; 15\$000, 11\$360 70\$200 103\$320 277\$200 253\$800 256\$200 7\$500; 186\$000; 594\$300 393\$200 121\$400	235\$760 34\$980 24\$160	28\$000	201\$000 3\$000 6\$000	346\$000		\$400 2\$-	5.500	0 4\$000 0 12\$000 0 12\$000	5\$000 24\$000 12\$000	25. 290\$380 1. 335\$940 497\$880 3. 246\$100 2. 190\$928 1. 442\$472 1. 617\$140 888\$580 1. 437\$012 82\$220 2. 480\$94 5. 476\$400 865\$312 933\$820 7. 012\$98\$	30.693\$492 712\$960 407\$500 1.711\$960 1.667\$960 1.663\$584 2.263\$00 1.797\$380 2.723\$540 26\$600 3.705\$040 7.580\$520 890\$\$40 1.148\$100 9.273\$692	42.590\$424 2.314\$720 1.005\$970 3.930\$640 5.337\$7664 3.210\$320 5.164\$020 3.107\$384 3.453\$472 181\$700 4.79\$\$140 10.475\$320 1.667\$300 980\$720 9.368.720	98.374\$496 4.363\$620 1.912\$440 8.888\$700 9.196\$452 6.316\$376 9.044\$760 5.793\$344 7.614\$024 290\$520 10.990\$044 23.532\$240 3.423\$932 3.122\$640 25.655\$380		
2 991\$484	6.700\$104	9.320\$916	10.418\$880	26.439\$900	2725000	420\$000	6925000	2	\$400 2\$4	00 1.590\$00	1 928\$ 00	3.518\$000	54.864\$116	14. 265\$768	97.5 \$104	218 71K\$ 9 \$		

Recapitulação do movimento e rendimento do trafego no 2.º semestre de 1864.

	VIAJANTES	BAGAGENS		AES E		**************************************						MERC	ADORIAS										ARMA-			soc
DESIGNAÇÃO	VIAJANTES	BAGAGENS	CAR	RROS	1MPORTADAS				ENPORTADAS					TOTAL DO TRAFEGO			MULTAS ZENAGEM		Τ.	TELEGRAPHO GRAVE D'CLOS						
	Numero Producto				Sal Alimentic	ios Diversos Total	cubicos	lineares		Cofé	Alimenticios	Diversos	Total	cubicos	lineares	ıcto	Peso	Medi	idas	Producto			Numero	Numero	FAL G	
		Peso Produc	icto Numero		obas Lbs. Arrobas L	hs. Arrobas. 1.	bs Arrobas, Lbs.	Palmos	n/.	Arrobas, 1.bs.	Arrobas. Lbs	s. Arrobas. L	bs. Arrobas. Lb	Palmos	Palmos	Palmos	Arrobas. Lbs	P. Cubicos.	P. Lineares.		Producto	Producto teleg	ae telegrammos	palauras	Producto D	
Corte	75.722 98.574\$496 5.796 4.363\$620	16.133 @ 30 16 11.918	\$326 792	3,252\$050 156	.867 16 254.717	26 271.386	7 682,971 17	85,420	46.976	150,684\$988								682.971 1	7 85.420	46.976	150.684\$988	55\$000	292\$360	150	3.755	479\$500 265.256\$720 4.363\$620
S. Francisco Xavier	5.918 1.912\$440 28.429 8.888\$700 15.696 9.196\$452		\$730 \$6 \$240 109	41\$800 93\$440	34	6 1 263	15 1.297 21 16 35 16	446 15		127\$320 2\$460	236 9,226 30	582	. 526 12.527	7 762 8 22.336	7 1.596 6 6.752	973	68\$130 1.292\$610	2.059 2 22.371 2	2.042 2 6.767	973	195\$450 1.295\$0 7 0	20\$000	\$900 2\$9\$300	6	159 136	1,912\$440 17\$000 9,504\$580 15\$000 11,504\$502
Sapopemba	7.195 6.316\$376 7.005 9.044\$760 3.879 5.793\$344 4.328 7.614\$024	1.814 6 411 1.498 16 387	\$860 102 \$240 185 \$050 120 \$890 197	1028960 274\$144 214\$680 489\$740	3.860 11.598 3.580	21 5.762 4.350 .16 2.100	9 158 9 1 9.622 22 15.248 13 5.686 29	390 1,444 68 7 084	9	34\$920 1.942\$140 1.900\$140 705\$290	18.904 16	3.453 4.176 1 3.911 1 1.006 2	2 36.651 19 4.053 6 4.469 24 964	23 46.586 2 23 28.353 2 27.285 28 20.645	21 17.800 21 6.580 . 870 2 5.189	28.634 1.698	3.756\$390	43.233	. 938	28,643 1,698 6,000	1	6\$000 20\$000		1 10 8 22	16 225 161 469	2\$500 10.838\$692 24\$000 14.947\$264 16\$500 12.088\$104 64\$000 13.195\$064
Bifurcação	202 290\$520 4.893 10.990\$044 8.807 23.532\$240 2 474 3.42\$\$952		\$160 198 \$160 16	905\$430 803\$670 39\$500	2 107 3 322 10	30 2,526 3 3,750 16 115	1, 4.723 31 28 7.072 31 16 126	10, 836 7, 075 1, 923		1.390\$950 71\$260	362,434 27 8,146 24	25.896 9.038 143	6 20.701 7 8.615 1.254	12 240,776 7 380,088 31 9,544 2	2.357 19 10.719 ½ 1.076		50.192\$220 98.282\$790 3.011\$870	9.670	17.794 ½ 23 2.999	65	51.743\$400 99.673\$740 3.083\$130	5\$000	20\$100 4\$000	56 79 51	1.373 1.868 95	290\$520 144\$500 64.613\$494 204\$500 126.083\$410 15\$500 6.759\$242
Sant'Anna	2.121 3.1228640 9.288 25.655\$380			\$2\$360 947\$500		16 46	26 96 10	389	432	22\$330	34.827 25 511.678 ₁ 12	1.524 1 27.070 2	13 149 22 24,917	22 36.501 2	28 3 2.132	8	12,217\$300 203,573\$410	36.598 563.666	6 887 3 2.132		2 12.239\$630 3 203.573 \$ 410		197\$750	57	1 266	24\$500 143\$500 232,866\$240
TOTAL	181.723 218.718\$988	40.625 2 19.875	\$286 2.243	7.217\$274 150	.867 16 279.412	6 291.457	4 727 736 26	115.090	53.811	1 158.432\$978	1.184.912 20	76.802 2	23 114.831	2 1.376.546	13 55.569 1/2	32.763	383.664\$716	2.104.283	7 170.659 1/2	86.374	542 097\$694	151\$000	775\$590	409	9.727	1.151\$000 789.986\$832
	 Productos par	viaes das mercadorias		2	4.357\$698 27.3748	5736 97 693\$	012	7.969\$048	838\$484	4	350,149\$210	9.880\$30	21.367\$0	009	2.014\$872	253\$320	***********	531.021\$97	70 9.983\$920	1.091\$804	1	Renda do rar " da est				

Rio de Janeiro, 25 de Janeiro de 1865

O Contador, Autonio José Trench.



		REN	DIMENT	o .		CUSTEIO.						
MEZES.	Passagens.	Frestes.	Armaze- nagens.	Multas.	Telegra- pho.	Totalidade.	MEZES.	Detalhe.	Importancia de cada verba.	Totalidade.		
Julhi	31.087\$282	61.167\$726	40\$580	10\$000	170\$828	92.476 \$ 416	Julho	Trafego e estações Reparos e conservação Administração do trafego Officinas. Combustivel	21.128\$070 30.338\$412 3.535\$547 12.423\$873 8.648\$967	76. 074\$8 69		
Agosto	39.956 \$ 288	73.988\$516	34\$980	25\$000	188\$187	114.19 2\$ 971	Agosto	Trafego e estações Reparos e conservação Administração do trafego Officinas Combustivel	25.359\$967 31.855\$635 1.802\$666 15.074\$927 8.884\$682	82.977\$1 68		
Setembro	34.9 68\$ 268	110.360\$272	289\$080	50\$000	2 62\$ 652	145.930\$272	Setembro	Trafego e estações	23.004\$484 46.425\$500 6.342\$123 13.168\$691 8.468\$002	97.408\$800		
Outubro	37. 464\$ 760	124.045\$948	274\$400	20\$000	169\$186	161.974\$297	Outubro	Trafego e estações Reparos e conservação Administração do trafego Officinas Combustivel	22.835\$973 43.984\$021 6.297\$426 14.556\$209 11.228\$489	98.90 2\$1 18		
Novembro	34.071\$160	113.880\$870	94\$410	10\$000	157\$550	148.213\$990	Novembro	Trafego e estações	27.875\$108 43.371\$387 5.128\$596 15.344\$536 11.278\$704	102.998\$331		
Dezembro	38.639 \$ 944	84.396\$248	42\$140	36\$000	174\$801	123.289\$143	Dezembro	Trafego e estações Reparos e conservação Administração do trafego Officinas Combustivel	26.253\$817 26.483\$348 2.965\$081 25.736\$562 10.690\$657	109.129 \$ 465		
	 216.187 \$ 702	567.839\$590	775\$590	151 \$ 000	1.123\$204	786.077\$086		Total		567.490 \$ 751		

RECAPITULAÇÃO.

	Custeio.					
216.187\$702	Trafego e estações	146.456\$710				
567.839\$590	Administração do trafego	239.458\$303 26.071\$439 96.304\$798				
775\$590	Combustivel	59.199\$501				
151\$000		567.490 \$ 751				
1.123\$204	wagons construidos nas offi-					
786.077\$086	conta de Trem rodante	10.819\$090				
46.171\$606	Saldo a favor da renda	556.671\$661 183.233\$819				
739:905 \$ 480	Somma	739.905\$480				
	567.839\$590 775\$590 151\$000 1.123\$204 786.077\$086 46.171\$606	216.187\$702 Trafego e estações Reparos e conservação Administração do trafego Officinas 775\$590 Combustivel 151\$000 1.123\$204 786.077\$086 46.171\$606 Saldo a favor da renda Combustivel Saldo a favor da renda				

APPENSO N. 5

RELATORIO DO ENGENHEIRO EM CHEFE

Escriptorio dos Engenheiros da Estrada de Ferro de D. Pedro II, Rio de Janeiro, 1.º de Janeiro de 1865.

Illm. e Exm. Sr. Conselheiro C. B. Ottoni, dignissimo presidente da directoria. — Tenho a honra de apresentar o seguinte relatorio das obras sob a minha direcção.

Depois do meu ultimo relatorio as divisões .18 a 28. da 2.ª secção desde a sahida do grande tunel até a Barra do Pirahy, foram concluidas e entregues

á repartição do Trafego.

Grande tunel. — No fim do 1.º semestre de 1864, a perfuração do tunel se achava concluida. No 2.º semestre proseguio regularmente o trabalho do alargamento e revestimento com alvenaria, avançando o alargamento com muito mais rapidez do que se tinha previsto. O estado do tunel a 31 de Dezembro era o seguinte: Do portão do norte, (lado dos Mendes) até um ponto cerca de 200 pés abaixo do poço do meio, distancia de 3,600 pés ou quasi meio tunel, o alargamento e revestimento estão concluidos, faltando apenas um pequeno rebaixo no leito para poder receber trilhos. Entre os poços n. 2 e n. 1, (lanço de 2,012 pés) foi alargado o tunel na extensão de 616 pés e revestido na de 373. Entre o poço n. 1, e o portão do sul (lado da cidade) 1,141 pés ficaram com dimensões completas, e 737 pés foram revestidos. Ha mais concluidos 298 pés de revestimento entre o portão do norte e o poço n. 3.

Os totaes conseguintemente são:

Comprimento	do tunel entre os portões " em dimensões completas	7,336 pés. 5,165 "
"	que se tem de alargar	2,171 "
"	que exige revestimentorevestido até 31 de Dezembro	2,800 " 1,408 "
	Falta revestir	1,392 "

A extensão já revestida comprehende as partes mais difficeis e perigosas do tunel; e ainda que outros pontos exigem grandes precauções, pouca duvida resta de que por todo o corrente anno de 1865 possa o tunel prestar-se ao transito.

As avaliações finaes das divisões 18, a 28 da 2.ª secção foram concluidas e presentes á Directoria. A importancia total destas 11,64 milhas foi 1.589:320\$230, assim classificada:

Excavações de terra, pedra solta e rocha. Alvenaria de pontes e tuneis. de boeiros. Muros de apoio e revestimento.	1.195.115\$540 298.699\$410 71.016\$286 24.489\$000
Total	1.589.320\$230
formando o custo do leito, prompto para a superstructura, por milha Accrescente-se o custo da superstructura, por milha Estações, caixas d'agua e outros accessorios, 80.650\$000, que distribue a cada milha	137.010 \$ 000 30.327 \$ 000 6.928 \$ 702
Custo medio de uma milha	174.266\$060

3.º SECÇÃO

A ponte sobre o rio Pirahy na 1.º divisão está acabada, com excepção do corrimão de ferro. Esta ponte compõe-se de 1 areo central de 80 pés de vão, tendo de cada lado douc arcos de pedra, de 25 e 15 pés. O comprimento total da ponte é de 212 pés. O arco central de 80 pés foi feito de trilhos Barlow e travéssas de ferro que haviam servido na 1.º secção. No lugar onde a estrada de ferro crusa o Pirahy não houve difficuldades em encontrar rocha para fundação dos encontros e pequenos pilares, porém o mesmo não aconteceu para os dous maiores pilares que formam os encontros do arco de ferro. Do lado do sul do rio a pedra existía na profundidade de 12 pés abaixo das maiores vasantes conhecidas, coberta por 5 pés de areia, e do lado do norte na profundidade de 17 pés coberta por 17 pés do mesmo material.

Em vista da grande despeza que teria de fazer-se com a construcção e esgoto dos caixões, estabelecidos sobre um fundo de pedra straficada, e fendida,
que apresentava uma superficie excessivamente irregular, caixões que deveriam
ser duplos e com resistencia bastante para supportar a pressão de quinze e vinte pés
d'agua, necessitando de bombas movidas por vapor para esgotar a grande quantidade della, que apesar de todas as cautelas podesse infiltrar-se pelas fendas
da pedra, resolveu-se empregar estacas do lado do norte, onde a areia era mais
profunda, e fundar o pilar do outro lado do rio sobre o concreto. O espaço occupado por cada pilar foi cercado pr um caixão de pranchões de 3 pollegadas
de grossura, ligados a macho e femea, descendo até a pedra, sustentados e firmados por um madeiramento apropriado.

A areia foi removida do interior do caixão do lado do sul (sem esgotarse a agua) e assentou-se na pedra limpa uma camada de concreto enchendo toda a areia do caixão e erguendo-se até uma altura 5 pés abaixo do nivel da maior vasante conhecida; sendo o concreto depositado cuidadosamente abaixo da superficie d'agua, por meio de um apparelho especialmente adaptado a esse fim.

Depois do que esgotou-se a agua, fundou-se a alvenaria sobre o concreto, proseguindo sem difficuldade a construcção do pilar.

Do lado do norte fincaram-se até a rocha estacas de 12 pollegadas de diametro armadas de ponteiras de ferro, em distancia de 3 pés de centro a centro sendo depois removida a areia desde as cabeças das estacas até o nivel de 8 pés abaixo do signal da maior vasante; o espaço deixado foi enchido com concreto até um nivel 3 pés abaixo das mais baixas aguas. Esgotada então a agua, e serradas as estacas no mesmo nivel, sobre as suas cabeças e sobre o concreto com

ellas nivelladas, collocou-se uma dupla plataforma, formada por duas fiadas de pedra canteada, cada uma de 24 pés quadrados de superficie, desencontrando as juntas, e assentando sobre as estacas o concreto, em banho de argamaça de cimento, travadas com 28 cavilhas de ferro; sobre esta plataforma foi fundada a alvenaria do pilar. Convém observar que os caixões em que foram lançadas as fundações destes pilares, são structuras permanentes, sendo cortadas a madeira abaixo do nivel da maior vasante, e accrescentando-se da parte do sul um forte enrocamento exterior. Da parte do norte, emquanto o leito da rocha do rio não mudar a sua fórma, ha de existir sempre um grande deposito de areia e saibro erguendo-se mesmo acima do nivel das aguas baixas do rio.

Devo dizer, afim de corroborar as bem fundadas apprehensões ácerca das difficuldades que se podia encontrar para construir alvenaria directamente sobre a rocha sem a intervenção de estacas ou concreto, que o maior numero de homens que possa ser convenientemente empregado nos trabalhos de esgoto, seriam incapazes de reduzir o nivel da agua nos caixões, além de 3 pés abaixo da sua altura original, antes de empregar sufficiente quantidade de concreto

e esperar que elle endurecesse.

Na ponte da Barra do Pirahy, possue a Companhia uma obra elegante e economica ao mesmo tempo, visto que o custo total della, que é como antes disse inteiramente de pedra e ferro, com a extensão de 212 pés, não excederá a 37:000\$000.

As excavações e obras de alvenaria das primeiras 13 1/2 milhas desde a Barra do Pirahy até a ponte do Desengano acham-se promptas, e collocaramse trilhos nas primeiras 5 3 4 milhas. A estação do Ypiranga na estrada do Presidente, 4 1 3 milhas distante da Barra está acabada e prompta para o serviço. Os alicerces da estação do Rio das Mortes estão preparados para a edificação. A alvenaria da ponte do Desengano, que tem de servir á estrada de ferro e ao transito publico, está concluida. Das 6 traves que cruzam os dous arcos de ferro de 80 pés de vão, chegaram já tres com todas as suas pertenças, e o resto acha-se em viagem em um navio sahido de Inglaterra no 1.º de Dezembro proximo findo, e que é esperado todos os dias.

A construcção das pontos de trilhos Barlow para os nove arcos de 40 pés

de vão contractadas por Maylor & C.a, acha-se adiantada.

Tres ou quatro mezes são necessarios ainda para completar em estado de receber trilhos, as divisões 15. a 18. que se estendem desde a ponte do Desengano até á do Paraiso (3 1/4 milhas) e ficaram inteiramente promptas para recebel-os, antes mesmo de poderem ser convenientemente transportados peia ponte do Desengano.

Muito pouco falta para concluir a alvenaria da ponte do Paraiso, e poderse-ha terminar em poucas semanas. O maior arco de 110 pés de vão encommendado a Fairbain Enginerin Company ha alguns mezes, acha-se em via de cons-

trucção, e chegará muito antes de ser necessario.

Os restantes nove arcos de 50 pés de vão contractados por Maylor & C.ª, deverão indubitavelmente ficar promptos em tempo.

Divisão 18, a mais pesada das primeiras 30 milhas estará prompta dentro em tres mezes.

Divisões 19 a 30 inclusive. — Estão geralmente concluidas, exigindo apenas de um a tres mezes para preparal-as totalmente para receber a superstructura.

Na divisão 31, o tunel de 527 pés de comprimento, todo de pedra solida e que não exige revestimento nem portões, acabou-se ha muito de perfurar, mas requer ainda dous mezes para de todo concluir-se.

Alguns mezes são necessarios para concluir o córte da extremidade inferior deste tunel, que é todo em terreno infiltrado e de máo caracter. Jazendo o traço quasi na linha da extremidade inferior de um valle, o terreno de um lado está minado por numerosos mananciaes que tem produzido grandes quédas de terra, nas quaes abatendo-se massas de 200 pés de largura, tem por meio de enormes pressões lateraes levantado por vezes alguns pés o fundo do córte. Uma modificação feita na linha, que a collocou mais para a esquerda e em terreno mais solido, tem algum tanto diminuido estes accidentes.

Provavelmente ter-se-ha de empregar alguns meios artificiaes para consolidar o leito da estrada dentro deste córte, porém tenho julgado melhor esperar a sua conclusão até ao perfil do projecto, para então se for necessario, tomas medidas proprias para a consolidação.

Divisões 32 a 38, nas quaes se encontram algumas das mais pesadas obras de terra da 3.º Secção, póde-se dizer que estão promptas, faltando sómente preparal-as para receber os trilhos, quando a ellas se approximarem.

A alvenaria da ponte do Secretario consistindo de 2 vãos de 55 pés e um em terra de 20 pés, deverá ficar concluida em tres mezes.

Os trabalhos em terra desde a ponte do Secretario até á da Boa Vista na divisão 41.º são leves e podem ser acabados em tres mezes.

Ponte da Boa Vista. — O rio Parahyba neste lugar é dividido por 2 ilhas em 3 canaes. A estrada de serro cruzará o primeiro por meio de uma ponte de 429 pés de comprimento consistindo em 2 encontros e 6 vãos com pilares de alvenaria. A superstructura de arcos seita de trilhos Barlow está contractada com Maylor & C.º.

O segundo e principal canal è atravessado por uma ponte cujo extreme comprimento è de 269 pés e consiste em 5 arcos de alvenaria, e um vão central com 105 pés, para superstructura de ferro.

Bastará tres mezes para concluir a alvenaria.

O 3.º crusamento é sobre um viaducto de alvenaria de 5 arcos de 22 pés de vão, com o extremo comprimento de 127 pés que se acha concluido.

O comprimento total das 3 pontes neste lugar é de 825 pés.

Deste ponto á Parahyba do Sul, os trabalhos em terra são leves, e as unicas pontes que ha, são no Ribeirão da Chacara e Ribeirão do Mingu'; a primeira de 40 pés de vão e a segunda de 30, com arcos de 16 pês em cada encontro. Estas divisões podem achar-se promptas em quatro mezes.

Achando-se designado o lugar para a estação da Parahyba do Sul, estão se preparando os planos do edificio que tem de serem presentes à Directoria.

Desde a Parahyba do Sul até Entre-Rios, as obras geralmente se acham bem adiantadas, bastando seis mezes para preparar toda a linha para receber superstructura.

Modificou-se na ultima milha a direcção da linha, com o que o lugar da estação ficou designado quasi em frente da estação da Companhia União e Industria. O nivel dos trilhos coincidirá com o do leito daquella estrada, de sorte que dando-se aos desvios a direcção da estação daquella Companhia, muitissimo facilitará as operações de cada uma.

E' satisfactorio achar-me habilitado para relatar que não obstante os taludes dos aterros nestas 56 milhas, que se estendem pelo Rio Parahyba, necessitarem ainda em alguns pontos da projectada protecção de revestimento de pedra solta, comtudo o damno causado pelas enchentes, desde o começo das obras, foi insignificante.

Posso tambem com toda a confiança repetir a asserção feita em meu ultimo relatorio, de que o custo desta porção de linha, deve descer 1,700:000\$000 áquem do orçamento apresentado e approvado pelo Governo. Se os nossos calculos ácerca do tempo exigido para a construcção da superstructura de ferro das pontes sobre o Parahyba não falharem, podemos conservar a esperança de que esta linha achar-se-ha completamente acabada em meiados de 1866.

Fizeram-se explorações e prepararam-se os orçamentos para uma estrada entre a cidade de Vassouras e estação do Rio das Mortes.

Deos guarde a V. Ex.

A. Ellison Junior, Engenheiro em Chefe.



APPENSO N. 4

TOTALIDADE DO SERVIÇO FEITO EM 56 MILHAS DA 3.º SECÇÃO DA ESTRADA DE FERRO DE D. PEDRO SEGUNDO, ATE' 31 DE DEZEMBRO DE 1864; A SABER:

NATUREZA DO SERVIÇO.	Jardas cubicas orçadas.	Jardas cubica: feitas até 30 de Junho da 1864.	feitas de Ju- lho a Dezem- bro de 1864.	TOTAL.		
Excavação em terra " pedra " tuneis Alvenaria de boeiros " de muralhas " de pontes Capello de cantaria Calçamento Cal para alvenaria Cimento para alvenaria Revestimento de taludes Enchimento de vãos com argamassa e pedra Superficie lavrada a escopro e martello	659 500	861.176 82.165 3.072 5.110 1.095 8.093,3 4.155,7 4.016 3.781 814 579 10.280	13.280 1.338 1.318,1 203 1.499,5	4.410 6.428,1 1.298	Deducção 212:002\$057	,652:634\$747 245:442\$578 ,407:192\$169

Secretaria da Companhia da Estrada de Ferro de D. Pedro II, em 31 de Dezembro de 1864.

Manoel Coelho da Rocha, secretario da companhia.

APPENSO N. 5

RELAÇÃO GERAL DO PESSOAL DA ESTRADA DE FERRO DE D. PEDRO II.

GRADUAÇÕES. NOMES.	VENCIMENTC DIARIO.	VENCIMENTC ANNUAL.
Administração central.		
Secretario da Companhia — Manoel Coelho da Rocha Guarda-livros — José Torquato de Faria	 Sá. 	5:400\$000 4:400\$000 4:000\$000 3:200\$000 2:000\$000 600\$000
Armazem do deposito.		
Almoxarife — Antonio Julio Gordilho da Silva Valente Fiel — Francisco José Pinto Monteiro		2:800\$000 1:200\$000
Inspectoria do trafego.		
Inspector geral — Vleminex Secretario — José Ignacio de Mesquita Chefe da Contabilidade do Trafego — Antonio José Tren Desenhador — Nuno Pinheiro de Campos Nunes Escripturario da Contadoria — Sebastião Machado Nunes " " Bento Ferreira Soares Continuo — José Galdino de Castro Junior Chefe de tracção — Gustavo do Rego Macedo Secretario — Augusto C. Rodrigues da Costa Engenheiro residente — Francisco Pereira Passos Telegrapho electrico.	ch	14:000\$000 3:000\$000 3:600\$000 2:200\$00. 1:200\$000 1:200\$000 5:000\$000
Chefe — Felippe de Barros Vasconcellos		3:600\$000 1:200\$000

graduações.	NOMES.	VENCIMENT DIARIO	VENCIMENT
	Joaquim Candido de Oliveira João Maria de Lacerda Joé Patricio Pires Carlos Daniel de Souza Queiroz do Monteiro Peixoto nofre da Silva Saldanha	3\$000 3\$000 3\$000 3\$000 2\$000 1\$000	
	Estação da córte.		
Ajudante — Jeronymo Cand Fiel — José Francisco de M " José Galdino de Castro Escripturario — João Aurel José Soares Daniel Rook Conferente — Francisco da V Bernardino Jos Joaquim Vieir João Vaz Gue Carlos Assis de	e Niemeyer ido de Moura lacedo lio Ortegal Barbosa Pinto ce Veiga Abreu sé de Azevedo Maia a Coimbra des le Azevedo Coutinho ouza Fontes	2\$400 2\$400 2\$400 2\$400 2\$400	3:600\$000 2:890\$000 2:400\$000 2:200\$000 1:200\$000 1:200\$000 1:200\$000
	tação de Engenho-Novo.		
	de Azevedo Coutinho concellos de Bittencourt	2\$400	2:000\$003
	Estação de Cascadura.		
Agente — Gabriel José Pere	eira Bastos		2:000\$000
Conferente telegraphista — J	Joaquim Ferreira Fraga		1:200\$000
	Estação de Sapopemba.		
Agente — Manoel Pires da Conferente telegraphista —	Silveira Laurenio Augusto de Oliveira		2:000\$060
	Matos		1:200\$000
E:	stação de Maxambomba.		
	Oliveira Braga		2:000\$000 1:200\$000

GRADUAÇÕES. NOMES.	VENCIMENTO DIARIO	VENCIMENTO ANNUAL
Estação de Quei	mados.	
Agente — Domingos Carolino de Carvalho Conferente telegraphista — José Moreira Nu		2:000\$000 1:200\$000
Estação de Be	lém.	
Agente — Candido Joaquim de Mesquita Fiel — Joaquim Gonçalves de Andrade		2:400\$000 1:500\$000
Estação de Mad	cacos.	
Agente — José Manoel Ratton		2:000\$000
Estação de Rod	leio.	
Agente — Candido Narbal Pamplona Conferente — Agostinho Polydoro X. Prag Praticante — João Baptista Varella da Fons	ana 2\$400	2:400\$000
Estação dos Me	endes.	
Agente — João Agostinho da Silva Rocha Conferente — Moysés Gomes Travassos		2:000 \$00 0
Estação de Sant	Anna.	
Agente — Henrique Lagdon		2:000\$000 1:200\$000
Estação de Ba	rra.	
Agente — Rodrigo Pinto Navarro de Andra Ajudante — Florindo Bernardes Miguel Fiel — Augusto Soares de Meirelles Praticante — Luiz de França e Almeida e Sá " José Agostinho Barbosa		3:200\$000 2:400\$000 1:500\$000
Pessoal dos tr	ens.	
Chefe de trem — Alberto José da Cunha José Bernardes da Silva João Ferreira de Paiva . Adelino Maria Velho	•••••	2:000\$000 2:000\$000 2:000\$000 2:000\$000

GRADU	AÇÕES- NOMES.	VENCIMENTO DIARIO	VENCIMENTO
Ajudante -	- Nicoláo Pereira Dias de Oliveira	3\$000	
80	Carlos Augusto Barbosa	3\$000	
	Gregorio Ribeiro da Silva	3\$000	
-	Ricardo Corrêa de Castro Lemos	3\$000	
**	Joaquim Machado Pimentel	3\$000	
••	Henrique Ayres Pimenta	3\$000	
00	José Cabral Borges dos Santos	3\$000	
	Augusto Camello (interino)	3\$000	
Machinista	de 1.º Classe — Antonio Joaquim Fernandes.		2:520\$000
**	" " Carlos Moulin		2:520\$000
00	" " William Flora		2:520\$000
00	" " Jean Pierre Laurent		2:520\$000
**	" " Adam Fischer		2:520\$000
00	" " Thiago da Costa		2:520\$000
24	" " Antonio Sellman		2:520\$000
Ditos de 2.	* Classe — Gustavo Bion		1:920\$000
00 00 00	" José de Oliveira Braga		1:920\$000
00 00 00	" José Guilberto Sellman		1:920\$000
200 00 00	" Miguel José Ventura		1:920\$000
Ditos de 3.	· Classe — Fernando Eduardo Peixoto		1:440\$000
DD 00 00	" Cesar Vaz Pinto		1:440\$000
	" José Dias Carvalho Netto		1:440\$000
H H H	" Dubuisson		1:440\$000
Foguista -	Antonio Fernandes	3\$500	
	Pedro Ferreira	2\$700	
	Pedro da Cunha Vasconcellos	2\$700	
-	Manoel Antonio de Souza	2\$700	
**	José Alves Pedreira	2\$700	
00	Bento Gonçalves	2\$700	
99	Diogo Ford	2\$700	
	Nicoláo Bauza	2\$700	
	José Claudio da Silva	2\$700	
-	Francisco Barbosa	2\$700	
**	Pompeo Jose da Costa	2\$700	
	José da Silva Guimarães	2\$500	
	Antonio Joaquim de Magalhães	2\$500	
	Manoel José Antonio Lisboa	2\$500	
**	Antonio José Rodrigues	2\$500	
	José Maria Ferreira	2\$500	
	João Gonçalves de Albuquerque	2\$500	
3-	Antonio Alves Pereira	2\$500	
2	Antonio de Castro	2\$500	
	Manoel Rodrigues Villela	2\$500	
	João Francisco da Costa	2\$500	-

graduações.	NOMES.	VENCIMENTO DIARIO	VENCIMENTO ANNUAL
	Directoria das obras.		
Chefe de districto — C. A. "Hercul "John V Ajudante de 1.ª Classe — Je	son	ina	21:000\$000 12:000\$000 4:200\$000 2:400\$000 7:800\$000 7:800\$000 6:000\$000 6:000\$000
Praticante servindo de Ajuda	Ferreira Penn	ıa	5:400\$000
Miguel Ribeiro Lisboa Praticante — João Gomes do			5:400\$000 1:800\$000 1:440\$000
" Candido José " Luiz da Roch	Coelho de Mouraa Dias	• • • •	1:440\$000 1:440\$000 1:800\$000

Além dos empregados acima mencionados, ha mais 5 limpadores de machinas, 9 encarregados da conservação dos carros, 1 vigia, 72 operarios, 3 empregados no escriptorio e armazem, 1 guarda, 8 aprendizes, 1 porteiro, 20 trabalhadores das officinas, 4 guardas das estações, 1 bilheteiro, 3 creados, 1 guarda do armazem, 1 guarda rondante, 1 despachante de bagagens, 3 praticantes, 4 bagageiros, 4 feitores, 8 limpadores de carros, 37 guarda-freios, 2 bombeiros, 26 guarda-chaves, 4 guarda-cancellas, 64 trabalhadores das estações; 1 impressor de bilhetes, 1 feitor, 1 servente, 10 empregados do coke; 34 guardas da linha e 606 operarios e trabalhadores na reconstruçção e conservação da 1ª e 2ª secções.

Secretaria da Companhia da Estrada de Ferro de D. Pedro II, em 31 de dezembro de 1864. — Manoel Coelho da Rocha, Secretario da companhia.

